

**OFÍCIO Nº 239/2025**

**Formiga, 20 de Agosto de 2025**

**ASSUNTO:** Esclarecimentos sobre o andamento da obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro.

Prezados(as),

Venho por meio deste oficializar algumas questões sobre a nova UBS do Centro, obra planejada com recursos federais e estaduais, a fim de padronizar o discurso em nossa rede.

**1. UBS DO CENTRO**

- a. Não me alongarei sobre o histórico já resolvido da construção. No entanto, é importante destacar que o movimento inicial gerou a oportunidade de incluirmos um **Auditório** e um espaço livre para diversas atividades, sem comprometer o projeto original.
- b. Contudo, o local previsto para a implantação da UBS está situado em uma área de grande valorização e possui, dentro do terreno, algumas construções, depósitos e diversos equipamentos. Embora a verba para a obra estivesse em caixa desde 2023, a licitação original não previu a demolição dessas estruturas, o que se tornou um obstáculo para o início imediato dos trabalhos.
- c. Para dar andamento às obras, tivemos que realizar um **aditivo** com recursos próprios não previstos. Após uma avaliação das construções existentes e dos riscos adjacentes, ficou definido que a demolição será feita manualmente. Seguem anexadas fotos do início das atividades.
- d. Aproveito para registrar novamente que estou plenamente ciente das normativas que regem a construção e a utilização da verba destinada. Informo que estamos comunicando ao Estado os entraves que ocasionaram o atraso no início das obras. Até o momento, não temos nenhum problema com o uso da verba, e na ocasião certa, solicitaremos a dilatação do prazo, se for necessário.

Muito obrigado pelo apoio de todos nesta jornada!

Atenciosamente,

Wender Antonio de Oliveira

Secretário Municipal de Saúde de Formiga